



POSTUP VÝSTAVBY


REZ V OSI I/68 1:100
ETAPA 1




ETAPA 2




ETAPA 3



ETAPA 4



ETAPA 5



SÚVISIACE ČASTI
STAVBY

101-00 REKONŠTRUKCIA CESTY I/68
102-00 OBCHÁDZKOVÁ TRASA

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D.3 201-00 REKONŠTRUKCIA MOSTA EV. Č. 68-024

Objednávateľ:



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice





Zhotoviteľ DSP (DP):



Valbek s.r.o.
Kutuzovova 11
831 03 Bratislava

HIP:

Ing. Rastislav Pisarcik

	Vypracoval	Bc. Vladimír Štefko		Zák. číslo	18BK21013
	Zodp. projektant	Ing. Rastislav Pisarcík		Dátum	11/2019
	Tech. kontrola	Ing. Anton Bajzecer		Stupeň	DSP (DP)
	Akcia			Počet formátov	3 x A4
	I/68 - 024 PRED ODB. ŠARIŠSKÉ JASTRABIE MOST			Mierka	1:100
Zhotoviteľ: Valbek s.r.o., stredisko Košice Rozvojová 2 040 11 Košice	Príloha POSTUP VÝSTAVBY			Č. prílohy	Paré
				13	

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY

ETAPA 1

- DOČASNÉ ZATRUBNENIE POTOKA V MIESTE OBCHÁDZKY (1. FÁZA)
- ZHOTOVENIE OBCHÁDZKY MOSTA
- PREVEDENIE DOPRAVY NA OBCHÁDZKOVÚ TRASU
- ODFRÉZOVANIE VOZOVKY
- PROVIZÓRNE ZATRUBNENIE POTOKA CEZ JESTVUJÚCU KOMUNIKÁCIU (2. FÁZA)

ETAPA 2

- VÝKOP DO ÚROVNE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY
- BÚRACIE PRÁCE PRÍSLUŠENSTVO+NK+SPODNÁ STAVBA
- VÝKOP DO ÚROVNE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY NOVÉHO MOSTA

ETAPA 3

- ZHOTOVENIE ŠTRKOPIESKOVÉHO VANKÚŠA SO SEPARAČNOU GEOTEXTÍLIU
- ZHOTOVENIE PODKLADOVÉHO BETÓNU

ETAPA 4

- ZHOTOVENIE SPODNEJ DOSKY RÁMU A ZÁKLADOV KRÍDEL
- ZHOTOVENIE RÁMOVÝCH STOJOK A KRÍDEL
- ZHOTOVENIE HORNEJ DOSKY RÁMU
- ZHOTOVENIE IZOLÁCIE PROTI ZEMNEJ VLNKOSTI
- ZHOTOVENIE PODKLADNÝCH BLOKOV POD DRENÁŽ

ETAPA 5

- ZHOTOVENIE DRENÁŽE NA RUBE STOJKY RÁMOVEJ KONŠTRUKCIE
- ZHOTOVENIE SPEVNENIA KORYTA NA VTOKU A ODTOKU
- PREVEDENIE POTOKA POD MOST
- ODSTRÁNENIE PROVIZÓRNEHO ZATRUBNENIA POTOKA
- ZHOTOVENIE PRECHODOVEJ OBLASTI MOSTA + OBSYP KRÍDEL
- ZHOTOVENIE IZOLÁCIE NK
- ZHOTOVENIE RÍMS
- ZHOTOVENIE VOZOVKY
- ZHOTOVENIE PRÍSLUŠENSTVA NA MOSTE
- PREVEDENIE DOPRAVY NA MOST
- ODSTRÁNENIE OBCHÁDZKY A PROVIZÓRNEHO ZATRUBNENIA POTOKA (1. FÁZA)
- TERÉNNE ÚPRAVY, DOKONČOVACIE PRÁCE