

Etapa	Termín ukončenia etapy	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov
1	30.09.2003	Vypracovanie úvodných podkladov k projektu pozemkových úprav (úvodné podklady)
1/a		Dokumentácia a zameranie územia v obvode projektu pozemkových úprav (operát obvodu projektu pozemkových úprav)
1/a/1		Práce v bodovom poli (stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové pripojenie, zameranie miestopisu a vyhotovenie geodetických údajov)
1/a/2	30.04.2004	Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranice obvodu PPÚ
1/a/3	30.04.2005	Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav
1/a/4	31.08.2005	Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav
1/a/5	31.08.2005	Digitálne ortofotomapy z LMS - prepracovanie
1/b	30.06.2006	Ocenenie pozemkov a aktualizácie BPEJ
1/c	30.06.2006	Register pôvodného stavu s ocenením pozemkov
1/d	30.06.2006	Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav
1/e	31.07.2006	Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ
1/e/1		Terénny výskum
1/e/2		Spracovanie MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav
1/e/3		Návrh funkčnej delimitácie územia v návaznosti na projekt pozemkových úprav
2/a	31.03.2007	Zásady pre umiestnenie nových pozemkov
2/a/1		Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav
2/a/1		Aktualizácia registra pôvodného stavu
2/a/1		Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav
2/b	30.11.2007	Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení
2/b/1		Plán verejných zariadení a spoločných zariadení a opatrení
2/b/2		Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu
2/b/3		Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)
2/b/4		Predbežné vytýčenie plánu verejných zariadení a opatrení a plánu spoločných zariadení a opatrení v návaznosti na návrh MUSESES územia pre účely PPÚ
2/b/5	31.03.2008	Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení
2/c	31.03.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
2/c/1		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde
2/c/2		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu
2/c/3		Zrovnávacie zostavenie
3/a	30.11.2009	Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia
3/a/1		Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
3/b/2		Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
3/b	31.10.2010	Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie
3/b/3		Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov
3/b/2		Vytýčenie významných lomových bodov hraníc nových pozemkov
3/c	31.05.2011	Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu, alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
3/c/1		Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
3/c/2		Atlas projektu pozemkových úprav